


“ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট প্রোফাইলঃ

	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	:	
ক	প্রকল্পের নাম	:	“ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
খ	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ডাক অধিদপ্তর
ঘ	অনুমোদনের তারিখ	:	মূল ৩০-১০-২০১৮ খ্রিঃ, ১ম সংশোধিত ২৩-০৩-২০২১ খ্রিঃ, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ২০-০২-২০২২ খ্রিঃ, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ২য় বার ২০-০৬-২০২৩ খ্রিঃ
ঙ	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৭৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা
চ	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই’২০১৮-জুন’২০২৫ খ্রিঃ
ছ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>দেশব্যাপী ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ০৬টি জিপিও ভবন, ২৬টি প্রধান ডাকঘর ভবন এবং ০৬টি উপডাকঘর (স্থানীয় ডাকঘর) ভবন নির্মাণ;</li> <li>বাংলাদেশ ডাক জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী কার্যালয় হিসাবে ডাক জীবন বীমা ভবন নির্মাণ;</li> <li>ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং</li> <li>দেশের সর্বত্র দ্রুত ও নিরাপদ ডাক সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি।</li> </ul>
জ	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ২৬টি প্রধান ডাকঘর ভবন নির্মাণ</li> <li>➤ ০৬টি উপডাকঘর (স্থানীয় ডাকঘর) ভবন নির্মাণ</li> <li>➤ ০৬টি জিপিও ভবন নির্মাণ</li> <li>➤ ডাক জীবন বীমা ভবন নির্মাণ</li> </ul>
ঝ	প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
ঞ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	:	৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা

এ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	এ বছরের ছাড়কৃত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ডিপিপিতে মোট অঙ্কের সংখ্যা	এ পর্যন্ত হস্তান্তরকৃত অঙ্কের সংখ্যা	জুন, ২০২৪ এর মধ্যে হস্তান্তরযোগ্য অঙ্কের সংখ্যা সহ লক্ষ্য মাত্রা	শুরু থেকে জুন, ২০২৪ এর মধ্যে হস্তান্তরযোগ্য অঙ্কের সংখ্যা সহ লক্ষ্য মাত্রা
৬৫০০.০০	৬০০০.০০	২৫৬৯.০০	৩৬৭৪৫.২৮	৪০টি	১৮টি	০৬টি	২৪টি

  
২৪/০৬/২৪

মোঃ আনওয়ার আহম্মদ  
প্রকল্প পরিচালক  
“ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও  
সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প  
ডাক অধিদপ্তর, পেরে বাংলা নগর  
আগারগাঁও ঢাকা-১২০৭